

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 60/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Vranie, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.09.2000

II. etapa: v termíne do 30.09.2001

III. etapa: v termíne do 31.10.2001

IV. etapa: v termíne do 31.08.2002


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22.03.2000




objednávateľ

V Žiline dňa 22.3.2000

AGROPROJEKT spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA

DIČ: 316349157094


zhotoviteľ