

Dodatok č.3

ku zmluve o dielo č. ROEPvIN 1/2001 zo dňa 27. 4. 2001,
dodatku č.1 zo dňa 29.11.2002
a dodatku č.2 zo dňa 29.10. 2003
predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov /ďalej len ROEP/
v katastrálnom území obce Pochabany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčiansky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do

30. 11. 2006.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Reálne posúdenie možnosti Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou pri odstraňovaní chýb v KN a technických a personálnych možnosti Správy katastra a správneho orgánu pre zabezpečenie konania ROEP.

II.

Mení sa bod C špecifikácie prác v prílohe č.1 nasledovne :

C) Fakturácia a platenie

Rok 2001	128 340,- Sk
Rok 2002	64 170,- Sk
Rok 2003	-
Rok 2004	-
Rok 2005	128 340,- Sk
Spolu	320 850,- Sk

III.

Menia sa zostávajúce etapy vykonávania ROEP v prílohe č.2 takto :

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
------	---------------------------------	--------	-----------

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie máp, výstupných zostáv a doručenie výpisu každému známemu účastníkovi konania a zverejnenie registra v obci

07/2005 64 170,-


V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom 09/2005 64 170.-
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým
 správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov
 v písomnej a grafickej časti registra,
 - kontrola zápisateľnosti registra do KN,
 - schválenie registra správnym orgánom a jeho predloženie
 na zápis do KN


Celkom IV. 320 850.- Sk

Ostatné ustanovenia zmlúvy o diele zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne dňa 7. X. 2009


 zhotoviteľ
Pentas
 Hudčinská 48
 914 01 Bratislava 8


 objednávateľ