

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. R-16/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Bánová**, okres Žilina

V súlade s ods. 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. Vykonanie diela:

Zmena termínu: I. etapa: do 31.10.1997
 II. etapa: do 30. 5.1998
 III. etapa: do 31. 7.1998
 IV. etapa: do 30. 9.1998

v časti IV. Cena za dielo:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. , špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 360,- Sk (slovom tristošesťdesiat Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako o 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1997 a 1998.

Zdôvodnenie:

- *zmenu termínov II., III. a IV. etapy zhotoviteľ zdôvodňuje neskorým dodaním podkladov a stanovením špecifických podmienok zo strany KO OÚ v Žiline, čím vzniklo oneskorenie-začatia všetkých prác*

- *zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.*


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.9.1997

V Žiline dňa 28.8.1997

objednávateľ



zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
 Bytčická cesta 32
 010 96 ŽILINA
 DIČ: 31634915/894