

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-41/96 zo dňa 20. 4. 1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novoť**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: II. etapa: do 31. 5. 1998
 III. etapa: do 30. 9. 1998
 IV. etapa: do 28. 2. 1999

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 118,- Sk (slovom Jednostoosemnať Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov ukončenia jednotlivých etáp požiadal zhotoviteľ v súvislosti s tým, že v katastrálnom území neboli určené hranice medzi extravilánom a intravilánom, je pomerne veľký počet duplicitných parciel v operáte KN a ďalším problémom je zapracovanie geometrických plánov

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 24.10.1997

objednávateľ



V Žiline dňa 27.10.1997

Ing. Jozef STRÍČEK
 zodpovedný projekt

ŽILINA 010 08
 zhotoviteľ