

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **101/2006** zo dňa 20.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Rakša, obec Rakša, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7. článku II. a bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 07.09.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Turčianske Teplice vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 16.09.2009.

7. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.

V článku IV. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 10 pracovných dní vopred.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 101/2006:

Správa katastra Turčianske Teplice požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu vypracovania a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu neskorého dodania zoznamu členov Urbárskeho spoločenstva Mošovce, ktorý je potrebné zapracovať do diela ROEP. Katastrálny úrad v Žiline súhlasil so zmenou termínu ukončenia IV. etapy, s tým že termín je záväzný a nebude sa meniť.

V Žiline, dňa 31.07.2009



objednávateľ

V Žiline, dňa 31.07.2009

Ing. Juraj PAVLOVIČ -
TT GEODETICKÉ SLUŽBY

Séverná 15, 036 01 MARTIN

IČO: 11 94 219

☎ 048/422 14 28, 0905/847 087

zhotoviteľ