

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 24/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Podhradie, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.12.1999**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.03.1999
  - II. etapa: v termíne do 31.07.1999
  - III. etapa: v termíne do 31.10.1999
  - IV. etapa: v termíne do 15.12.1999


Zdôvodnenie:

- na zmene termínov I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli spracovateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany zhotoviteľa

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.11.1998

  
objednávateľ



V Žiline dňa 23.11.1998

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-  
  
zhotoviteľ