

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006**  
**na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre**  
**MCC, b.č. LI“, ev. zn. 55 87 834**

---

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
- V zastúpení štatutárneho orgánu : pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : pplk. Ing. Richard TOMÍK
  - technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **PRO.RESTAV, s.r.o.**
- Sídlo : **Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava**
- Štatutárny zástupca : Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
- Číslo zápisu : Vložka číslo: 20567/B
- V zastúpení - osoba oprávnená na -
- rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Jozef HOVAN – konateľ
  - rokovanie vo veciach technických : p. Csaba OLLÁRI
- IČO : 35 776 331
- IČ DPH : SK 2020244589
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
- Číslo účtu : 2621704093/1100
- Číslo telefónu : 02/45520333
- Číslo faxu : 02/45520333

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006 zo dňa 6.10.2006 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na oneskorené odovzdanie priestorov staveniska na 1. NP a z dôvodu častého prerušenia výkonu prác zo strany užívateľa pre plánovanú služobnú činnosť v budove č. LI.

Zmluva sa mení a upravuje takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín ukončenia diela a bod 3.1 znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:

aa) začiatok realizácie diela: **do päť dní** od uzavretia zmluvy

ab) dokončenie realizácie diela: **do 28.2.2007**, pričom tento termín znamená, oznámenie

zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Prerušenie stavebných prác bolo v dňoch 24.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 31.10., 7.11., 9.11., 16.11., 20.11., 23.11., 1.12., 6.12., 11.12., 12.12. a 21.12.2006. Táto skutočnosť je zaznamenaná v stavebnom denníku.

- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

5.1.2007


V Bratislave dňa

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK  
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN  
konateľ




**PRO. RESTAV spol. s r.o.**  
Mramorová 2  
821 06 BRATISLAVA  
IČO: 35776331, IČD: 2020244589  
IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.