

**Dodatok č. 6**  
**K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu**  
**„Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“**

**1.1. Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Splnomocnený zástupca: Ing. Jozef SIEKLIK – vymenovaný na zastupovanie  
generálneho riaditeľa  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72  
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK – vymenovaný na zastupovanie  
generálneho riaditeľa  
- technických : Ing. Anton Šimon

**1.2. Zhotoviteľ** : REKON, s.r.o.  
Pri Rajčianke 37  
010 01 Žilina

Zastúpený zástupca : Ing. Pavol Jakuš  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš  
IČO : 36 392 821  
DIČ : SK 20 20 104944  
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina  
Číslo účtu : 8716265/5200

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000  
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812  
zo dňa 13.04.2006

**sa dohodli na tomto dodatku:**

## Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.5. v znení :  
„V súlade s článkom IV. ZoD č. KaVSÚ-1-635/2007 zhotoviteľ vykoná práce na objekte :
  - **SO 01 - Požiarna stanica, časť : 01.04 – elektroinštalácia**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
    - na kontrolnom dni dňa 27.8.2008 bola po konzultácii GP Staping Nitra odbor elektro, užívateľom VÚ 4977 Sliach a SAMAV Banská Bystrica upresnená trasa kábelových vedení pre napájacie zariadenia otvárania garážových dverí. Pôvodné riešenie bolo nutné upraviť z dôvodu križovania sa trás nosných častí brán s pôvodne navrhnutým vedením prívodu kábelových rozvodov
  - **SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
    - pri realizácii kábelových preložiek medzi letiskom sliach, zdrojom konštantného prúdu a vežou letovej kontroly boli od jednotlivých užívateľov letiska projektantovi Staping Nitra poskytnuté podklady podľa ktorých bolo potrebné preložiť 12 ks kábelových vedení. Pri zemných prácach ktoré boli zahrnuté v dodatku č. 1 bolo zistené že v skutočnosti bolo nutné preložiť a zospojovať až dvojnásobný počet týchto vedení, taktiež bolo nutné použiť zameriavacie vozidlo pre podrobné vytýčenie jednotlivých trás a ochranných zón.
  - **SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka**, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.
    - užívateľ PSB BB poskytol pre GP staping nitra podklady pre napojenie vodovodnej prípojky budovy podľa nesprávnych podkladov pretože nemal zakreslené vo svojich situáciach novo realizované rozvody po vykonaných generálnych opravách z predchádzajúcich rokov. Na základe tejto skutočnosti bolo nutné položené potrubie zdemontovať vykopať novú ryhu a znova položiť potrubie k novému bodu napojenia (nový vodovod je iných priemerov, bolo nutné dodať nové tvarovky a navrtavací pás).
2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.1. v znení:  
dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 1.3.2009**
3. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Cena spolu s DPH
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110,96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	32.422.387,66	6.160.253,74	38.582.641,40

SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/	1.445.984,91	274.737,13	1.720.722,04
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ Nová cena podľa dodatku č.5	33.868.372,57	6.434.990,87	40.303.363,44
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 6/	66.847,00	12.700,93	79.547,93
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 6/ Nová cena podľa dodatku č.6	<b>33.935.219,57</b>	<b>6.447.691,80</b>	<b>40.382.911,37</b>
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	5.429.936,12	1.031.687,81	6.461.623,93
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 5/	35.990,24	6.838,14	42.828,38
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>5.465.926,36</b>	<b>1.038.525,95</b>	<b>6.504.452,31</b>
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 5/	71,61	13,61	85,22
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	194.451,75	36.945,84	231.397,59
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 6/	64.805,50	12.313,05	77.118,55
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 6	<b>259.257,25</b>	<b>49.258,89</b>	<b>308.516,14</b>
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	723.286,60	137.424,48	860.711,08
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 5/	2.162,33	410,84	2.573,17
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>725.448,93</b>	<b>137.835,32</b>	<b>863.284,25</b>
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	281.886,02	53.558,30	335.444,32
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 5/	2.045,39	388,63	2.434,01
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>283.931,41</b>	<b>53.946,92</b>	<b>337.878,33</b>
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č. 5/	1.449,90	275,48	1.725,38
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>986.139,50</b>	<b>187.366,50</b>	<b>1.173.506,00</b>
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95

SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť /dodatok č. 5/	-64,80	-12,31	-77,11
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>177.758,69</b>	<b>33.774,15</b>	<b>211.532,84</b>
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>225.285,00</b>	<b>42.804,15</b>	<b>268.089,15</b>
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu /dodatok č. 5/	327,60	62,24	389,84
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>81.159,80</b>	<b>15.420,36</b>	<b>96.580,16</b>
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia /dodatok č. 5/	1.590,54	302,20	1.892,74
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>268.357,68</b>	<b>50.987,96</b>	<b>319.345,64</b>
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	1.381.611,12	262.506,09	1.644.117,21
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 5/	27.107,36	5.150,40	32.257,76
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	<b>1.408.718,48</b>	<b>267.656,49</b>	<b>1.676.374,97</b>
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	309.242,04	58.755,99	367.998,03
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.5/	5.797,47	1.101,52	6.898,99
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.5	315.039,51	59.857,51	374.897,02
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.6/	71.726,00	13.627,94	85.353,94
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.6	<b>386.765,51</b>	<b>73.485,45</b>	<b>460.250,96</b>
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44

SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	3.499.315,63	664.869,91	4.164.185,54
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č.5/	-9.006,98	-1.711,33	-10.718,31
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 5	<b>3.490.308,65</b>	<b>663.158,58</b>	<b>4.153.467,23</b>
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 884,87	199 700,00
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.5/	7.048,24	1.339,16	8.387,40
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub - Nová cena, podľa dodatku č. 5	<b>174.863,37</b>	<b>33.224,03</b>	<b>208.087,40</b>
<b>Pôvodná cena za dielo - celkom</b>	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
<b>Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom</b>	598.916,00	113.794,00	712.710,00
<b>Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom</b>	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
<b>Dodatok č.3 -celkom</b>	251.151,80	47.718,84	298.870,64
<b>Dodatok č.4 -celkom</b>	167 815,13	31 884,87	199 700,00
<b>Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom</b>	46 145 257,89	8 767 598,97	54 912 856,86
<b>Dodatok č.5 - indexy I. a II. Štvrťrok 2008 -celkom</b>	1.520.503,80	288.895,72	1.809.399,52
<b>Cena za dielo podľa dodatku č.5 -celkom</b>	47.665.761,69	9.056.494,69	56.722.256,38
<b>Dodatok č.6 -celkom</b>	203.378,50	38.641,92	242.020,42
<b>Cena za dielo podľa dodatku č.6 -celkom</b>	<b>47.869.140,19</b>	<b>9.095.136,61</b>	<b>56.964.276,80</b>

## Či. II


1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2008 2008

V Žiline, dňa:.....2008

Objednávateľ:

*J. Sieklík*



Ing. JOZEF SIEKLÍK.....

Zhotoviteľ

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 37 ©  
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol  
konateľ spoločnosti

**SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 6**  
**Názov stavby: "Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach"**

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliach

NAZOV OBJEKTU:

NAZOV CASTI OBJEKTU:

Objekt: MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7.B.B.

Projektant: Staping a.s., Nitra

Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

JKSO-JKV:

ECO:

Miesto: Sliach

**Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č.6/**

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica

Časť : 01.04 - elektroinštalácia /dodatok č.6/

**SPOLU : SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.6/**

**Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliach /dodatok č.6/**

Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.6/

**Stavba: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD /Dodatok č.6/**

Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD

	bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
	66 847,00	12 700,93	79 547,93
	<b>66 847,00</b>	<b>12 700,93</b>	<b>79 547,93</b>
	71 726,00	13 627,94	85 353,94
	<b>64 805,50</b>	<b>12 313,05</b>	<b>77 118,55</b>
<b>Celkom</b>	<b>203 378,50</b>	<b>38 641,92</b>	<b>242 020,42</b>

**ZRN SPOLU**

**VRN**

**203 378,50**

**VRN spolu**

**0,00**

**ZRN + VRN spolu:**

**203 378,50**

**DPH 19%**

**38 641,92**

**CELKOM SPOLU S DPH 19%**

**242 020,42**

**REKON**  
s.r.o.

Pri Račičiarke 372  
010 01 ŽILINA

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica /Dodatok č.6/

Časť: 01.04 - elektroinštalácia - práce a dodávka navyč oproti PD /Dodatok č.6/

JKSO:

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M			66 847,00		
21-M	Elektromontáže			66 847,00		
	<u>Celkom</u>			<u>66 847,00</u>		

**REKON**<sup>s.r.o</sup>  
Pri Rajčianke 87 ③  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 01 - Požiarna stanica /Dodatok č.6/

Časť: 01.04 - elektroinštalácia - práce a dodávka navyiac oproti PD /Dodatok č.6/

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>66 847,00</b>	
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>66 847,00</b>	
4	210020303	Kábelový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	m	60,000	160,00	9 600,00	
5	MAT-dod. 02	Výko žľabu 62x50	m	60,000	74,00	4 440,00	
6	MAT-dod. 08	Kábelový žľab 62x50	m	60,000	147,00	8 820,00	
7	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	139,000	18,00	2 502,00	
8	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	139,000	19,00	2 641,00	
9	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	541,000	19,00	10 279,00	
10	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	60,000	19,10	1 146,00	
11	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5	m	70,000	19,00	1 330,00	
12	MAT-dod. 03	Kábel CYKY 3C x 2,5 mm2	m	541,000	31,00	16 771,00	
13	MAT-dod. 04	Kábel CYKY 7 x 1,5 mm2	m	70,000	43,00	3 010,00	
14	MAT-dod. 05	Kábel CYKY 2A x 1,5 mm2	m	139,000	13,00	1 807,00	
15	MAT-dod. 06	Kábel CYKY 3C x 1,5 mm2	m	139,000	19,00	2 641,00	
16	MAT-dod. 07	Kábel CYKY 5C x 1,5 mm2	m	60,000	31,00	1 860,00	
<b>Celkom</b>						<b>66 847,00</b>	

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 37  
010 01 ŽILINA



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť - práce a dodávky naviac oproti PD /Dodatok č.6/

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
M - P	Práce a dodávky M - práce a dodávky naviac oproti PD	3 720,00	68 006,00	71 726,00		
21-M - P	Elektromontáže - práce a dodávky naviac oproti PD		68 006,00	68 006,00		
21-M m P	Nosný materiál - práce a dodávky naviac oproti PD	3 720,00		3 720,00		
	<u>Celkom</u>	<u>3 720,00</u>	<u>68 006,00</u>	<u>71 726,00</u>		

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť - práce a dodávky navyč oproti PD /Dodatok JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**M - P Práce a dodávky M - práce a dodávky navyč oproti PD**

**71 726,00**

**21-M - P Elektromontáže - práce a dodávky navyč oproti PD**

**68 006,00**

1	2100001PD	Oprava HDPE chráničky po poškodení pri výkopových prácach	hod	10,000	240,00	2 400,00	
2	2100002PD	Inžinierska činnosť pri zabezpečovaní a realizácii odstávok a prekládok	hod	24,000	540,00	12 960,00	
3	2100003PD	Osadenie betónových chráničiek v trase križovania polných káblov	hod	24,000	240,00	5 760,00	
4	210101158PD	Cestovné náklady zameriavacieho vozidla	km	600,000	31,00	18 600,00	
5	210102004PD	Prenájom meracieho prístroja	pol	1,000	6 000,00	6 000,00	
6	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	60,000	19,00	1 140,00	
7	210810055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	60,000	19,10	1 146,00	
8	210901078PD	Zistenie a zameranie káblov, ktoré neboli správne vytyčené v projektovej dokumentácii	hod	40,000	500,00	20 000,00	

**21-M m P Nosný materiál - práce a dodávky navyč oproti PD**

**3 720,00**

9	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	60,000	31,00	1 860,00	
10	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	60,000	31,00	1 860,00	

**Celkom**

**71 726,00**

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčiarke 37  
010 01 ŽILINA

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky navyč oproti PD /Dodatok č.6/

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	21 865,50	42 940,00	64 805,50		
8	Rúrové vedenie	21 865,50	42 940,00	64 805,50		
	<b>Celkom</b>	<b>21 865,50</b>	<b>42 940,00</b>	<b>64 805,50</b>		

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 71/3  
010 01 ŽILINA

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice

Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky navyše oproti PD /Dodat JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: MO SR - SAMAV Banská Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				64 805,50	
8		Rúrové vedenie				64 805,50	
1	8000001	Zameranie a zistenie potrubia, ktoré nebolo správne vytýčené v projektovej dokumentácii	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	
2	8540002	Montáž napojenia redukcie D 120 mm	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	
3	85400111	Redukcia D 120 mm	ks	1,000	21 865,50	21 865,50	
4	8000002	Vyhľadávanie - ručné kopanie sond	hod	106,000	240,00	25 440,00	
<b>Celkom</b>						<b>64 805,50</b>	

**REKON** s.r.o.  
Pri Rajčianke 37  
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname 'Mikluš' written in a cursive script.