

Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliach – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladňa
- Číslo účtu : 7000171215 / 8180
- Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : REKON, s.r.o.
- Sídlo : Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
- Štatutárny zástupca : Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Žilina
- Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
- Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných : Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
- IČO : 36 392 821
- IČ DPH : SK2020104944
- Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
- Číslo účtu : 8716265/5200
- Číslo telefónu : 041/7003 492, 7003 493
- Číslo faxu : 041/7234 803

V dôsledku ochrany požiarnej techniky užívateľa pred mrazom a udržiavania jej prevádzkových parametrov, neboli doposiaľ uvoľnené garážovacie priestory tejto techniky určené na rekonštrukciu. Pôvodne uvažovaný zámer etapovitej rekonštrukcie objektu, keď uvoľnenie uvedených priestorov malo byť realizované presunom techniky do novobudovaných priestorov požiarnej stanice, bol zmarený rozhodnutím stavebného úradu o schválení užívania objektu až po jeho ukončení ako celku.

V nadväznosti na vyššie uvedené okolnosti (odsúhlasené č.p. SEMaI-71-4/2009 zo dňa 23.2.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.8, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008 a dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. III. Čas plnenia** sa bod 3.1.1 mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.4.2009**, pričom tento termín nebude mať dopad na zvýšenie ceny zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa2.6.FEB. 2009.....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI



25 FEB. 2009

V Žiline dňa

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti




REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ☎
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Mikluš'.