

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. zhotoviteľa 7370-00 je dohoda zmluvných strán, v rozsahu:

1. Zmena osôb zhotoviteľa oprávnených na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. 1, ods. 1.2 s doložením dokladov o odbornej spôsobilosti a pracovných životopisov
 2. Zmena termínov dodania diela, uvedených v čl. 5, ods. 5.1 a 5.2 zmluvy z dôvodu:
 - a/ Zhotoviteľ uvažoval v prípade obdržania oznámenia o prijatí ponuky so zahájením hlavne terénnych prác pred uzatvorením zmluvy o dielo, pred príchodom zimného obdobia. Keďže zhotoviteľ obdržal oznámenie o prijatí ponuky na vypracovanie DSZ a DÚR predmetnej zákazky až 23.11.2009, bolo nevyhnutné prehodnotiť časový harmonogram prípravných a projektových prác, vzhľadom k termínu dodania podkladov pre technické riešenie a to: geodetické podklady – terénne práce (polohopis, výškopis, inžinierske siete), inžiniersko-geologický prieskum (dttto terénne práce), ktoré podklady sú nevyhnutné pre vypracovanie technického riešenia (dĺžka riešeného úseku 20,932 km, 32 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky, SSÚR, inžinierske siete a ďalšie stavebné objekty).
 - b/ Ďalším dôvodom pre zmenu termínu odovzdania DSZ a DÚR je skutočnosť, že v zimných mesiacoch (december až marec) nie je možné podstatnú časť prieskumných prác (pedologický, dendrologický, geoelektrický, archeologický, seizmický, projekt monitoringu ŽP, prieskum ŽP) vykonať, technicky riešiť a následne vypracovať projektovú dokumentáciu, prerokovať, so zapracovaním pripomienok a vypracovať podklady pre projektové riešenie DSZ, DÚR.
- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 5

TERMÍN PLNENIA DIELA


Čl. 5 v ods. 5.1 a 5.2 sa mení a nahrádza novým textom:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DÚR po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **31.08.2010**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSZ po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **31.08.2010**.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Všetky články zmluvy č. zhotoviteľa 7370-00, neuvedené v dodatku č.1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 má dve strany a prílohu č. 1 „Časový harmonogram“ o troch stranách a prílohu č.2 „Autorizačné osvedčenia a pracovný životopis zamestnancov zhotoviteľa“ o troch stranách. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa **25. 03. 2010**
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
 Bratislava
 Odtlačok pečiatky:


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

 Ing. Igor Choma
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
 člen predstavenstva

V Bratislave dňa
 Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Odtlačok pečiatky:

 DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárka 2, 4
 832 03 Bratislava
 32


 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ


 Ing. Bartolomej Šechný
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ