

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z – 624/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7364-00

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1 Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámer EIA a správa o hodnotení činnosti

V súlade s ustanovením čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-624/6231/2009 a č. zhotoviteľa 7364-00 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania dielčej časti technickej štúdie, na základe požadovaných doplňujúcich projektových prác „Rozsahu hodnotenia“ vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pod č. 12749/2009-SCDPK/z.36916, zo dňa 28.9.2009, strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlостných ciest – Doplnok č. 1“.

Na základe špecifikovaných požiadaviek MDPaT SR (čl. 2.2) zhotoviteľ vypracuje analýzu súčasného stavu a uvedie dopravno-inžinierske zhodnotenie dopadov presmerovania dopravných prúdov, intenzitu dopravy a prognózu dopravnej záťaže rýchlостnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Ružomberok, ktorá exaktne preukáže potrebu novej cestnej komunikácie.

Predmetom dodatku č. 1 je aj úprava čl. 6, bod 6.3.1 platobné a fakturačné podmienky za odovzdané dielčie časti technickej štúdie, v termínoch podľa čl. 5, body 5.1.1.1 a 5.1.1.2.

Súčasťou dodatku č. 1 k zmluve, je v súlade s čl. 9, ods. 9.2 zmena podzhotoviteľov na objekty a práce vykonávaných so súhlasom objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletíčova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
Dalibor Senko, odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

101

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických : Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Bednárík
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková

Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200
Variabilný symbol :
IČO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;
02/55421878, 045/5203388
e-mail: : dppzv@dopravoprojekt.sk
ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 2 sa dopĺňa o nový bod 2.1.1 a jeho znenie je nasledovné:

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež „dodatok č. 1“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je podľa čl. 2.2, bod 2 „Rozsahu hodnotenia“:
- dopravnú-inžinierske zhodnotenie dopadov presmerovania dopravných prúdov, intenzity dopravy a prognózu dopravnej záťaže rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Ružomberok, ktorá exaktne preukáže potrebu novej komunikácie, pre

Vypracovanie technickej štúdie (TŠ), zámeru EIA a správy o hodnotení činnosti na stavbu

I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok D1
(ďalej len „dielo“)

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Čl. 3 sa dopĺňa o nový bod 3.1.1 a jeho znenie je nasledovné:

- 3.1.1 Rozsah a obsah diela podľa čl.2 bod 2.1.1 dodatku č. 1 k zmluve je špecifikovaný v „Rozsahu hodnotenia“ strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 1“, vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pod č. 12749/2009-SCDPK/z.36916, zo dňa 28.9.2009.

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 text v bode 5.1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1.1 Termín dodania technickej štúdie bez častí B, D.1, D.3, D.4: **do 14.10.2009**
 - 5.1.1.2 Termín dodania častí technickej štúdie:
 - B. Technicko-ekonomické hodnotenie
 - D.1 Dopravný prieskum
 - D.3 Hluková štúdia
 - D.4 Emisná štúdia **do 16.11.2009**

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Čl. 6 text v ods 6.3 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela musia byť súčasťou faktúry.

Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.3.1 90 % z fakturovanej sumy po predmetu zmluvy nasledovne:
- po dodaní technickej štúdie (TŠ), v termíne podľa čl. 5, bodu 5.1.1.1 vo finančnej čiastke bez DPH 115 727,60 € (3 486 409,68 Sk)
a v termíne podľa čl. 5, bodu 5.1.1.2 vo finančnej čiastke bez DPH 20 382,26 € (614 035,96 Sk)
 - po dodaní zámeru EIA
 - po dodaní Správy o hodnotení činnosti
- 6.3.2 10 % z fakturovanej sumy:
- technickej štúdie (TŠ) - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - zámeru EIA - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
 - správy o hodnotení činnosti - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní

Čl. 9 Podzhotovitelia

Čl. 9 ods. 9.1 sa dopĺňa o bod 9.1.1 s nasledovným znením:

9.1.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľ a z celkov. fin. objemu
RNDr. Iveta Mociková CSc. – ENVING, spol. s r.o. Rakovčik 57, adresa: Jamnického 3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	Zámer EIA, správa o hodnotení činnosti	10,08%
HBH Projekt s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava	Technicko – ekonomické hodnotenie	Technicko – ekonomické hodnotenie	3,09%
Ing. Miroslav Šuster, Rakytovská cesta 130, 974 01 Banská Bystrica	Preložka VVN vedenia	Preložka VVN vedenia	0,39%
PRODEX, s.r.o, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava	Objekty v dotyku so ŽSR	Objekty v dotyku so ŽSR	0,76%
MOSTAT, spol. s r.o. Belehradská 18, 04013 Košice	Mostné objekty	Mostné objekty	8,07%
Ing. Jaroslav Švec, IS projekt, s.r.o., Hlavná 26, 900 31 Stupava	Preložky plynov	Preložky plynov	0,39%

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi : 30,73 %

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

Čl. 11 sa dopĺňa novým ods. 11.7 s nasledovným znením:

11.7 Dodatok č. 1 k zmluve č. objednávateľa Z-624/6231/2009 a č. zhotoviteľa 7364-00 má štyri strany.

Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú v platnosti.


Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 12.10.2009

Za zhotoviteľa
Vo Zvolene, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ©
M. R. Štefánik 4724, 960 01 Zvolen


Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č.j. 938/2009-1100/12
zo dňa 22.02.2009