

Interné oznámenie

Odosielateľ: SSC IVSC Ban. Bystrica Org. zložka: 6231 Zn: 7570/2010 Meno: Ing. Ondrej Samuelčík Dňa: 4.3.2010 Tel.: 048/4343215	Príjemca: Org. zložka: 1000 Meno: JUDr. Vladimír Zachar	Na vedomie:
Vec:	„I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, DSP, DP, AD, IČ vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia stavby“ dodatok č. 1 k ZoD – 694/6231/2009 – súhlas s podpisom dodatku - žiadosť	

Žiadame Vás o súhlas s podpisom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 694/6231/2009.

Číslo zmluvy: 694/6231/2007

Zhotoviteľ: Združenie „BREZNO _ OBCHVAT“

Zastúpené: HBH Projekt spol. s r.o. Brno

Prílohy:

1. Dodatok č. 1
2. Vyjadrenie - stanovisko predkladateľa



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD 694/6231/2009
Názov materiálu: I/66 Brezno – obchvat, I. etapa, DSP, DP, AD, IČ
 (vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) ,
 dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru(AD)
 a zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre vydanie
 stavebného povolenia(IČ).
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000,1110,1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vičeková	SÚHLASIM [podpis] 7.3.2010
6250	úsek invest. prípravy		Ing. Valent	SÚHLASIM [podpis] 3.3.2010
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASIM [podpis] 4.3.2010
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASIM [podpis] 4.3.2010
Generálne riaditeľstvo				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

I/66 Brezno – obchvat, I. etapa

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia (IČ).

Číslo objednávateľa: Z – 694/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 09/09/12/S

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z – 694/6231/2009 a č. zhotoviteľa 09/09/12/S je:

1. Zmena Čl. 5 bodu 5.1 v súlade s Čl. 5.5.3 – zmena času plnenia z dôvodu zvláštnych okolností nezavinených porušením povinnosti zhotoviteľa.

Zmena času plnenia vyplýva z nasledovného dôvodu:

- V termíne 11/2009 začalo územné konanie, ktoré nie je zatiaľ ukončené. Časť vlastníkov nehnuteľnosti podala odvolanie voči územnému konaniu. Toto odvolanie spôsobí odsun termínu v správoplatnenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Slovenská správa ciest
 - Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - Osoby oprávnené rokovať
 - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - Číslo účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Združenie „BREZNO _ OBCHVAT“
 - Zastúpené: HBH Projekt spol. s r.o.
 - Sídlo : Kabátikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
 - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
 - Štatutárny orgán : Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických : Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ, HIP
- vo veciach cenových : Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ

Bankové spojenie : KB a.s. Brno - mesto
Číslo účtu : 1557041-621/0100
Variabilný symbol :
IČO : 44961944
DIČ : CZ44961944
Tel./Fax : 00420 549 123 410/00420 549 123 456

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko

Sídlo : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma : Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom
Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po,
vložka 1131/B

Vedúci organizačnej zložky : Ing. Viliam Piták
Bankové spojenie : KB a.s. Bratislava
Číslo účtu : 27-9964200227/8100
IČO : 31 815 332
DIČ : 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Tel./Fax : 00421 484 160 259/00421 484160306

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) do: **15.5.2010**
 - 5.1.2 dokumentácia na ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu (DRS) do: **31.12.2010**
 - 5.1.3 výkon AD do: **nadobudnutia právoplatnosti koľaudačného rozhodnutia**
 - 5.1.4 majetkovoprávna príprava:
 - a) pre účely podania žiadosti na stavebné povolenie do: **31.8.2010**
 - a) pre úplné majetkovoprávne vysporiadanie stavby so zápisom na LV v prospech SSC do: **30.11.2011**
 - 5.1.5 právoplatné stavebné povolenie do: **30.11.2010**

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

Článok 11. sa mení a dopĺňa o body 10.7 a 10.8 s nasledovným znením:

11.7 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

10.8 Tento dodatok č. 1 k zmluve má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z – 694/6231/2009 a č. zhotoviteľa 09/09/12/S. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.


Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

V Brne, dňa 12. 2. 2010



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčič
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

Interné oznámenie

Zn.: /6250/2010


4.3.2010

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Samuelčík Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/66 Brezno – obchvat I. etapa - zdôvodnenie		

Navrhovaná zmena termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie a nadväzujúcich termínov predmetu zmluvy, je vyvolaná predĺžením termínu právoplatnosti územného rozhodnutia.

Voči územnému rozhodnutiu boli podané odvolania dotknutých účastníkov, čo spôsobilo posun termínov cca tri mesiace.

Právoplatnosť územného rozhodnutia je záväzným dokladom pre ďalší stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie. Z toho dôvodu návrh dodatku o zmene termínov je opodstatnený.


Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy