

## Dodatok č. 2

### k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

**„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“**  
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen  
- vo veciach technických : Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová  
Ing. Ľubomír Jurov  
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková  
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská  
Číslo účtu : 24402-012/0200  
Variabilný symbol :  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : 2020524770  
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301;  
02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

12/1

## Článok II.

### Predmet Dodatku č.2

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na územné rozhodnutie.
- 2.2 V súlade s ustanovením čl. 5 bod 5.3.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania kompletnej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), nakoľko vznikli objektívne prekážky pri vypracovaní predmetnej dokumentácie nezavinené porušením povinností zhotoviteľa. Prekážky boli spôsobené dlhotrvajúcimi výrazne nepriaznivými klimatickými podmienkami (daždívm počasím). V dôsledku podmočeného, resp. zamokreného územia, prietokov veľkých vôd na rieke Hron nebol v úseku predmetnej stavby možný vstup na poľnohospodársku pôdu a vykonať meračské práce: profilové meranie dna, brehovej časti a príľahlých inundačných území rieky Hron až po teleso jestvujúcej cesty I/66 ako nevyhnutého podkladu pre výpočet priebehov hladín rieky Hron (vrátane hladiny  $Q_{100}$ ) a prieskumné práce (pedologický prieskum, dendrologický, korózný prieskum, dopĺňajúci IG prieskum). Dodanie uvedených podkladov (hlavne výpočet a prerokovanie výšky  $Q_{100}$  toku rieky Hron) podmieňujú návrh nivelety a základné technické riešenie hlavných objektov. Dôležitosť výpočtu priebehu hladiny rieky Hron, prehodnotenie povodňového rizika a jeho aktualizácia z dôvodu zmeny zrážkových pomerov, je potrebné vykonať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313/2010 Z.z., s účinnosťou od 1. júla 2010. Všetky uvedené okolnosti majú vplyv na plnenie harmonogramu prác a svojimi dôsledkami spôsobili meškanie v dodaní projektových podkladov, a následne vypracovania dokumentácie DSZ, DÚR. Z uvedených objektívnych príčin navrhuje zhotoviteľ upraviť čl. 5, bod 5.1.1 nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 11. októbra 2010,
  - dodanie DÚR v termíne do 06. novembra 2010.

## Článok III.

### Dodatok č.2

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy o dielo sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:
- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **11. októbra 2010**  
- dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **06. novembra 2010.**

## Článok IV.

### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jeho dodatku č. 1, týmto dodatkom č. 2 neupravené, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

SSC IVSC Banská Bystrica  
V Banskej Bystrici dňa 13. 8. 2010

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
**974 23 BANSKÁ BYSTRICA**  
-13-

.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa 22.07.2010

DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Vo Zvolene dňa

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Bratislava  
Divízia Zvolen  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen na základe  
Plnomocenstva č.j. 861/2010-1100/12  
zo dňa 01.02.2010